

ジオドレーン工法施工実績表

令和6年5月末現在

ジオドレーン協会

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)		
1	夢洲3区地盤改良工事(その22)	大阪市	1.8	23.5	-	322,000	-	-	2008/5-6	
2	北九州空港移転跡地区画(4-1)整地工事(19-1)	北九州市	-	7.4	21,240	165,000	-	-	2008/6-7	
3	国道175号 橋りょう新設改良工事(大川橋 地盤改良工)	京都府	-	23.6	1,915	45,000	-	-	2008/7	
4	玉島笠岡道路唐船地区改良工事	岡山国道事務所	-	8.0	4,200	35,000	-	-	2008/11	
5	桑名市大山田住宅開発事業	王子不動産(株)	1.0	9.0	3,069	24,000	-	6,000	2008/12	
6	駈馳山バイパス河崎地区改良工事	鳥取河川国道事務所	1.1	25.0	1,730	44,000	-	-	2009/1	
7	H20神崎成田地区改良管理工事	常総国道事務所	1.5	3.0	2,500	7,750	-	-	2009/1	
8	新海面処分場Bブロック地盤改良工事	東京都	4.5	21.0	845	30,000	-	-	2009/2	
9	四角両谷線造成工事	(独)都市再生機構	1.4	12.0	-	48,000	-	-	2009/3-4	
10	相生港鰯浜地盤改良工事	兵庫県	-	-	-	20,000	-	-	2009/3	
11	テル新名爪2工区造成工事	睦屋商事(株)	1.0	-	-	30,000	-	2,500	2009/4	
12	アイランドシティ地区5の2地盤改良工事(その2)	福岡市	1.8	18.0	22,000	414,000	-	-	2009/4-5	
13	アイランドシティ地区5の2地盤改良工事(その3)	福岡市	1.8	18.0	11,500	215,000	-	-	2009/4-5	
14	笠岡バイパス鋼管地区改良(その2)	岡山国道事務所	-	14.1-16.4	24,000	290,000	-	-	2009/5-8	
15	南山東部土地区画整理事業	民間	1.5	27.0	-	300,000	-	14,000	2009/5-9	
16	学研北部地盤改良工事(8-1)	北九州市	1.2	9.0	17,333	110,000	-	-	2009/6-8	
17	北九州空港移転跡地内(区画2)(区画3)地盤改良工事(20-2)	北九州市	1.0	9.0	28,042	253,500	-	-	2009/10	
18	北九州空港移転跡地内(区画2)(区画3)地盤改良工事(21-2)	北九州市	1.0	7.3	14,968	110,500	-	-	2009/11	
19	駈馳山バイパス河崎地区改良工事	鳥取河川国道事務所	1.1	25.0	1,580	40,000	-	-	2009/11	
20	新東部給食センター(仮称)敷地造成(1期)工事	出雲市	1.3	11.0	4,800	55,000	-	-	2009/10	
21	響灘西地盤改良工事(H21)	北九州市	0.9	15.0	8,300	125,000	-	-	2010/2-3	
22	八戸港河原木地区泊地(-14m)浚渫外工事	八戸港湾・空港整備事務所	1.5	15.8	71,430	1,200,000	-	-	2010/4-6	
23	三戸発生土処分場建設工事	民間	-	-	-	30,000	-	-	2010/6	

ジオドレーン工法施工実績表

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)		
24	アイランドシティ地区5の3地盤改良工事	福岡市	1.8-2.0	18.0	-	539,000	-	-	2010/9-11	
25	苅田沖土砂処分場(中工区)地盤改良工事	九州地方整備局	1.5	9.0	30,000	290,000	-	-	2010/8-12	
26	香椎アイランドシティー地盤改良工事	福岡市	1.8-2.0	18.0	29,000	539,000	-	-	2010/9-11	
27	三戸地区造成工事	民間	1.0	12.0	6,500	80,000	-	-	2010/9-10	
28	一級河川太田川水系 猿猴川 高潮対策工事(23工区)	広島県	1.0	22.2	850	20,000	-	-	2011/2-3	
29	南山東部土地区画整理事業 平成22年度造成工事	民間	1.5	27.0	4,560	123,120	10,255	5,100	2011/5-6	
30	玉名横島海岸保全事業	熊本県	-	20.0	4,800	40,000	-	-	2011/8	
31	夢洲3区地盤改良工事その24	大阪市	1.8	23.5	-	256,000	-	-	2011/12-2	GD-R
32	一級河川太田川水系猿猴川高潮対策工事	中国地方整備局	1.0	23.0	-	7,000	-	-	2012/5	
33	曾根地区民間造成工事	民間	1.0	8.0	-	26,000	-	2,000	2012/6	
34	一級河川太田川水系猿猴川高潮対策工事	中国地方整備局	1.0	23.0	-	16,000	-	-	2013/1	
35	熊本市新西部環境工場施設整備工事	-	-	-	-	120,000	-	-	2013/3-4	GD-R
36	苅田港新松山地区地盤改良工事	福岡県	2.0	8.0-16.0	-	450,000	-	-	2014/2-3	
37	アイランドシティ地区4の1工区地盤改良工事(その3) アイランドシティ地区4の2の1工区地盤改良工事(その3)	福岡市	1.7-2.0	18.0-22.0	-	230,000	-	-	2014/3-5	
38	アイランドシティ地区4の2の2工区地盤改良工事	福岡県	2.0	8.0-16.0	-	450,000	-	-	2014/2-3	
39	三井金属鉱業	民間	-	-	-	660,000	-	64,000	2014/3-5	
40	豊洲地盤改良工事	東京都	-	-	-	12,000	-	-	2015/4	GD-R
41	主要地方道野田山形線野田地区復興関連道路改良(その7・8)工事	岩手県県土整備部	-	-	-	11,800	-	-	2016/2,2017/6	GD-R
42	新西部環境工場余熱利用施設造成工事	熊本市	-	-	-	36,800	-	-	2016/12-2017/1	GD-R
43	アイランドシティ地区4の3工区地盤改良工事(その2)	福岡市	1.4-1.5	22.1	-	100,000	-	-	2017/2-6	
44	アイランドシティ地区4の3工区地盤改良工事(その3)	福岡市	1.3	10.7-22.4	-	200,000	-	-	2017/2-6	
45	アイランドシティ地区4の3工区地盤改良工事(その4)	福岡市	1.3-1.8	11.1-22.4	-	80,000	-	-	2017/2-6	
46	市道 I 級42号線道路改良工事(5工区)	土浦市	-	-	-	16,000	-	-	2017/6-7	
47	アイランドシティ地区4の3工区地盤改良工事(その5)	福岡市	1.3-1.8	10.7-22.4	-	50,000	-	-	2017/8	
48	追波川河川災害復旧工事(その7)	宮城県	-	-	-	12,000	-	-	2018/1	

ジオドレーン工法施工実績表

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)		
49	南本牧埋立工事(第4ブロック地盤改良工その12)	横浜市	0.6-2.0	16.9-38	-	78,000	-	-	2018/2	GD-R
50	日本海東北自動車道 酒田みなとIC軟弱地盤対策工事	東日本高速道路株	1.2	13.1-13.3	1,187	13,200	-	-	2018/6	
51	南本牧埋立工事(第4ブロック地盤改良工その13)	横浜市	0.6-2.0	16.9-35.1	-	157,000	-	-	2018/7-11	GD-R
52	南本牧埋立工事(第4ブロック地盤改良工その15)	横浜市	-	-	-	64,000	-	-	2018/7-11	GD-R
53	アイランドシティ地区3工区地盤改良工事(その1)	福岡市	-	-	-	100,000	-	-	2018/11	
54	アイランドシティ地区3工区地盤改良工事(その2)	福岡市	-	-	-	50,000	-	-	2018/11	
55	東埼玉道路 春日部地区道路改良その1	関東地方整備局	-	24.0-25.0	130	3,000	-	-	2019/1	
56	新港地区ふ頭用地整備工事	下関市	1.4	13.0	23,000	363,000	48,000	16,000	2020/5-10	
57	R1国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良3工事	中部地方整備局	2.0	15.6-19.4	1,856	36,800	7,440	3,900	2020/12-2021/1	GD-R
58	道路改良工事(R2-4)市道00-122号	印西市	0.9	4.0-17.5	4,425	49,000	-	-	2021/3-4	GD-R
59	03国補地道 第03-03-739-0-001号 02国補地道 第03-03-739-0-001号 合併工事	茨城県	1.5	25.2-42.4	1,461	61,000	-	-	2022/2-3	GD-R
60	R3東関道両宿地区改良その2工事	関東地方整備局	1.4-1.5	10.7-12.8	5,646	61,600	-	-	2022/9, 2023/2-3	GD-R
61	センコー浦和大門造成工事	民間	1.0	10.3-15.5	10,396	143,300	11,165	8,500	2023/1-2	GD&GD-R
62	令和4年度 東海環状養老海津地区改良工事	中部地方整備局	1.0	33.3	153	6,000	-	-	2023/2	GD-R
63	新産業集積エリア整備事業 造成工事(1・2工区)	民間	1.0	10.6	57,628	891,000	-	-	2023/2-	
	計					10,355,370		122,000		

ジオドレーン工法(植物系由来)施工実績表

令和6年5月末現在

ジオドレーン協会

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(㎡)	延長(m)		
1	平成17年度中央防波堤外側埋立地(その1)地区地盤安定化工事	(財)東京港埠頭公社	1.7	23	17,250	396,750	74,760	82,990	2005/12-2006/3	
2	平成18年度中央防波堤外側埋立地(その1)地区地盤安定化工事	(財)東京港埠頭公社	1.7	23	22,370	503,325	64,620	83,600	2006/9-2007/1	
3	越ヶ谷レイクタウン地区2-2街区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.7	28.5	1,487	42,380	-	-	2007/3-4	
4	越ヶ谷レイクタウン地区3-1街区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.7	28.5	17,440	499,826	8,564	9,807	2007/9-2008/5	
5	平成19年度中央防波堤外側埋立地(その1)地区地盤安定化工事(その2)	(財)東京港埠頭公社	1.7	21.5、22.5	61,963	1,343,850	178,100	210,920	2007/11-2008/3	
6	吉川駅南地区82街区外道路整備他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	2.0	23.0	1,042	23,836	-	-	2007/12-2008/2	一部継杭施工
7	越ヶ谷レイクタウン地区3-1街区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.7	28.5	1,900	55,000	-	4,000	2007/9-2008/5	
8	越ヶ谷レイクタウン地区1-2街区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	-	-	-	-	5,000	2,450	2008/10	
9	吉川駅南地区82街区外道路整備他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	2.0	29.4	480	14,112	-	-	2008/10-11	継杭施工
10	千葉東南部地区7-43街区外整地他工事	(独)都市再生機構 千葉地域支社	1.5	11.0-14.0	4,255	56,000	10,600	11,000	2009/2-4	
11	吉川駅南地区114街区外道路整備他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.5	33.6	1,580	53,088	-	-	2009/4-5	
12	浦和東部第二地区 U-28街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.0-1.3	20.35-33.45	24,169	661,037	-	-	2009/6-2010/3	
13	岩槻南部新和西地区 I-15街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.0-2.0	20.8-34.0	25,596	815,303	-	9,200	2009/6-2010/3	
14	越ヶ谷レイクタウン地区3-1街区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.7	28.5	1,000	30,000	-	7,000	2009/7	
15	浦和東部第二地区美園2号線道路外側地盤改良他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	1.2	33.3	6,530	160,228	-	-	2009/9-10	
16	浦和東部第二地区美園3号橋梁(下部工)工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.8-1.0	15.5-25.4	1,047	25,000	-	-	2009/11	
17	苅田港新松山地区地盤改良工事	福岡県	1.6-1.8	3.2-15.9	2,685	42,750	-	-	2009/11	
18	潤井戸地区平成21年度1号近隣公園整備工事	(独)都市再生機構 千葉地域支社	-	6.0-6.5	1,140	8,250	-	-	2009/12	
19	寺崎地区7工区外整地他工事	(独)都市再生機構 千葉地域支社	-	14.0	9,500	138,000	16,000	16,000	2010/2-3	
20	岩槻南部新和西地区I-9街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.7-2.0	19.9-32.4	17,344	640,000	20,207	11,250	2010/4-10	
21	浦和東部第二地区U-19街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.9-2.0	9.0-33.9	49,893	1,300,380	56,064	40,350	2010/8-2011/2	一部二重管方式施工
22	浦和東部第二地区U-11街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	-	15.0-32.0	29,000	750,000	-	22,000	2010/12-2011/8	
23	越ヶ谷レイクタウン地区6-1工区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	-	-	-	-	12,000	10,600	2011/7-2012/4	水平のみ
24	浦和東部第二地区U-86街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.9-1.0	25.0-30.0	8,740	217,000	9,900	-	2011/10-2012/3	SPD工法
25	岩槻南部新和西地区 I-5街区外整地工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.9-1.8	21.0-33.0	15,150	442,000	16,100	9,100	2011/8-2012/2	
26	大宮西部地区西-2-2工区外整備他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	-	-	-	-	-	3,100	2011/11	水平のみ

ジオドレーン工法(植物系由来)施工実績表

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)		
27	福岡201号猪熊地区地盤改良外(1工区)工事	国交省 北九州国道事務所	-	-	-	13,000	-	-	2012/3	
28	成瀬第二地区3工区外二次造成その他工事	(独)都市再生機構 神奈川地域支社	0.65-0.8	10.8-14.4	5,629	77,900	3,600	4,000	2012/2-3	
29	越谷レイクタウン地区5-5工区外二次造成他工事	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	0.8-1.9	29.0-33.0	24,384	755,000	71,200	42,000	2012/5-10	増し打有り
30	酒々井南部地区1街区外整地その他工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	-	-	-	8,250	-	-	2012/5	
31	岩槻南部新和西地区 1-13街区外整地工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	0.8-1.8	21.0-28.0	6,505	178,000	7,300	4,700	2012/6-11	
32	佐倉寺崎地区6工区外宅地整備工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.0-1.2	12.5-18.0	-	371,000	28,400	20,000	2012/6-	増し打有り
33	大宮造成工事	民間	1.3	-	-	140,000	-	10,000	2012/9-12	
34	浦和東部第二地区浦和岩槻線外道路他工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.0-1.1	20.0-28.0	8,250	175,000	-	6,000	2012/12-	SPD工区有り
35	苅田港新松山地区土地造成(地盤改良)工事(H24-3工区)	福岡県	-	-	11,742	200,000	-	-	2012/8-9	
36	福岡201号新津地区地盤改良(2工区)工事	国交省 北九州国道事務所	0.6	5.0-11.5	-	40,000	-	-	2012/10-11	
37	福岡201号今古賀地区地盤改良工事	国交省 北九州国道事務所	0.8	8.0-9.0	-	38,000	-	-	2012/10	
38	塩津バイパス娑婆内湖地区道路改良工事	国交省 滋賀国道事務所	1.5	13.5-15.5	1,000	20,000	-	-	2012/10	
39	海老名駅西口土地区画整理事業	民間	-	-	-	291,000	-	26,300	2013/6-2014/2	SPD工法
40	流山新市街地地区B57街区外整地他工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.0-1.5	5.0-9.0	15,580	120,000	-	-	2013/6-2014/2	
41	浦和東部第二地区浦和U-38街区外整地他工事他3件	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	0.9-1.1	20.0-25.0	-	360,000	12,600	7,700	2013/9-2014/3	SPD工区有り
42	水崎川河川改修(排水機場造成)工事	福岡市	1.0	-	-	57,000	-	-	2014/2-3	
43	浦和東部第二地区浦和U-42街区外整地他工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.0	-	-	283,900	-	6,700	2014/3-2015/1	SPD工区有り
44	平成24年度 織笠地区・山田地区整地工事	(独)都市再生機構 岩手震災復興支援局	1.0	11.0	-	55,000	-	-	2014/6-2015/3	
45	気仙沼市震災復興事業	(独)都市再生機構 宮城・福島震災復興支援本部	1.5-2.0	15.0-30.5	51,335	1,207,420	-	-	2014/11-	
46	大宮西部地区西-2-3工区外整備工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	2.0	3.0-17.0	30,912	305,250	-	16,900	2014/11-2015/5	
47	鹿小路細野線道路改良工事(その2)	茨城県	-	-	-	12,000	-	-	2014/11	
48	平成26年度中央防波堤外側埋立地地盤安定化工事	東京港埠頭(株)	1.7	21.5	23,564	536,694	68,100	73,000	2014/12-2015/3	
49	気仙沼市防災集団移転事業	気仙沼市	1.5	13.0-25.0	-	120,000	-	-	2015/2-4,2016/2	
50	岩槻南部新和西地区 1-86街区外整地工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.7-2.0	31.8	-	313,750	1,179	7,500	2015/2-4	
51	支援道改第26-03-690-0-003号道路改良工事(その2)	茨城県	2.0	11.6	887	11,070	-	-	2015/5	
52	いわき市震災復興事業 豊間・薄磯地区整備工事	(独)都市再生機構 宮城・福島震災復興支援局	1.5	16.0-20.0	8,603	146,733	-	-	2015/6- 2016/3	
53	気仙沼市魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	気仙沼市	2.0	10.4-15	1,331	152,299	-	-	2015/7-8	
54	伊勢原市東部第二区画整理事業	民間	1.5-2.0	9.5-15.8	39,693	463,500	105,769	39,800	2015/11-2016/4,6, 2017/2-6	

ジオドレーン工法(植物系由来)施工実績表

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(㎡)	延長(m)		
55	平塚都市計画事業ツインシティ大神地区土地区画整理事業	民間	2.0	8.0-13.0	-	217,600	-	104,300	2016/1,7-2017/6, 2017/12,2018/5,7,12, 2019/5,2019/10, 2020/2	SPD工区有り
56	大宮西部地区大谷場高木線外道路整備他工事他2件	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.3-1.5	5.5-15.0	2,337	35,000	9,136	-	2016/4-5	
57	豊間地区北川高台外造成工事に伴う地盤改良工事	(独)都市再生機構 宮城・福島震災復興支援局	0.7	6.1-11.3	6,345	54,000	-	-	2016/4-5	
58	大宮西部地区62街区外整備他工事	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	1.3	16.7	2,905	34,000	3,253	2,100	2016/6	
59	平成25年度山田地区整地工事	(独)都市再生機構 岩手震災復興支援局	1.5	4.5-6.0	3,794	57,000	-	-	2016/7,8,10, 2017/3	
60	東九州自動車道 国富スマートインターチェンジ工事	西日本高速道路(株)	1.5	8-30.5	10,009	266,000	-	12,500	2016/8-12, 2017/4-6, 2018/4	
61	平成25年度山田地区整地工事	(独)都市再生機構 岩手震災復興支援局	1.5	4.5-6.0	3,794	57,000	-	-	2016/7-8	
62	大宮西部築東-1-2工区外下水道整備他作業	(独)都市再生機構 首都圏ニュータウン本部	-	-	-	12,500	-	300	2016/12	
63	平成25年度山田地区整地工事プラスチックボードドレーン改良工(Hブロック)	(独)都市再生機構 岩手震災復興支援局	-	-	-	45,000	-	-	2017/5,6	
64	(仮称)新砂2・3丁目計画新築工事に伴う運河埋立工事	民間	1.5	31.5-33	2,407	79,250	-	3,200	2017/11, 2018/2	
65	宮崎市防災支援拠点整備事業造成工事2工区	宮崎市	-	3.9	1,635	7,500	-	-	2017/12	
66	単県 港湾工事(玉島造成・都市)軟弱地盤対策工事	岡山県	1.1-1.5	24.5-24.8	5,962	126,000	-	-	2017/11,12	
67	宮崎市防災支援拠点整備事業造成工事1工区	宮崎市	-	12.6	2,538	30,000	-	-	2018/6	
68	魚町・南町地区土地区画整理事業森戸造成外工事	気仙沼市	-	15.6	931	9,000	-	-	2018/9	
69	三愛会総合病院整備計画基盤設備工事	民間	-	-	-	67,250	-	-	2018/10	
70	川向町南耕地地区土地区画整理事業	民間	1.1-2.0	-	-	1,314,000	-	64,300	2018/11-2019/11, 2020/3,11-2021/1	
71	常総IC周辺地区土地区画整理事業造成工事	民間	-	-	-	-	-	4,100	2019/4	
72	中外ライフサイエンスパーク横浜建設工事	民間	1.0-1.5	11.0-13.0	23,121	319,500	33,800	9,950	2019/8-11	SPD工区有り
73	中城港湾(泡瀬地区)臨港道路地盤改良整備工事(H30-1)	沖縄県	2.0	21.3-29.6	3,269	86,000	-	-	2019/7-8	
74	甲賀北地区工業団地造成工事	民間	2.0-2.4	5.0-7.0	2,417	21,250	10,700	11,200	2019/9-11	
75	(仮称)新砂2・3丁目計画新築工事に伴う九重橋落橋工事	民間	-	-	-	30,000	-	800	2019/10	
76	宮代和戸横町地区土地区画整理事業造成工事	民間	1.2-2.3	8.0	-	360,750	-	28,100	2020/2-7,10, 2021/1	
77	吉富地区開発造成工事	民間	-	-	-	-	-	15,500	2020/6-8	水平のみ
78	荻田港新松山地区土地造成(地盤改良)工事(R1-9工区)	福岡県	1.2	9.5-19.0	33,985	648,000	-	-	2020/6-11	
79	令和2年度名古屋港第3ポートアイランド減容化工事	中部地方整備局	-	-	-	344,000	-	-	2020/12-2021/1	
80	2社総交区第1-6号A街区地盤改良工事	取手市	0.8	13.1	1,300	18,500	832	950	2021/4	
81	吉川美南駅東口周辺地区盛土工事(その11)	吉川市	2.0	25.9	-	200,000	-	-	2021/6-7	

ジオドレーン工法(植物系由来)施工実績表

No	工事件名	発注者	鉛直ドレーン				水平ドレーン		施工時期	備考
			間隔(m)	打設長(m)	本数(本)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)		
82	令和2年度五ヶ瀬川天下地区地盤改良工	九州地方整備局 延岡河川国道事務所	1.1-1.8	16.5-23.3	6,061	117,000	-	7,025	2021/6-8	
83	(仮称)三浦市三戸地区発生土処分場建設工事	民間	1.0	10.0		93,000		13,000	2021/7-2022/4	
84	R3 荒若右岸小台一丁目地区高規格堤防工事	関東地方整備局 荒川下流河川事務所	0.9	26.6	18,248	507,500	-	-	2022/5-2023/3	
85	吉川美南駅東口周辺地区盛土工事(その12)	吉川市	2.0	25.9	3,588	97,750	-	-	2022/11-2023/1	
86	東京湾マリーナ北部 埋立・護岸新設工事	民間	1.0-2.0	31.5	10,134	342,500	23,020	12,000	2022/12-2023/2, 2023/4-	
	計					20,266,730		1,087,292		